



**神岡地区まちづくり交付金事業
事業概要及び事後評価内容について**

**平成20年11月
大仙市 神岡総合支所 建設課**

神岡地区まちづくり交付金事業概要①

まちづくりの目標

「2核の地域交流拠点の創造と、コンパクトな町の特性を活かした良好な居住環境の形成」

※2核:「JR神宮寺駅を中心とした周辺エリア」及び「神岡体育館・嶽の湯等を中心とした文教エリア」

まちづくりの指標・数値目標・達成状況

指標	単位	従前値	目標値	評価見込み値※
①下川原地区の定住人口	人	0	200	53
②中央公園利用満足度	%	16.6	33.2	61.5
③中央公園利用者数	人/年	0	26,000	34,735
④神宮寺駅舎等年間利用者数	人/年	231,775	256,960	224,670
⑤神宮寺駅利用者満足度	%	20.2	50.0	82.0
⑥地区内人口の減少率	%	-5.0	-2.5	-2.4

※事業がすべて完了していないため、H20.10末時点での見込み値(想定値)になります。

神岡地区まちづくり交付金事業概要②

まちづくり交付金を活用した事業

事業名	事業期間
①大坪線	H17(未供用)※
②駅北線	H16～H20(事業中)
③下川原1～3号線	H16～H18
④中央公園	H16～20(事業中)
⑤神宮寺街区公園	事業中止※
⑥下川原街区公園及び緑道	H17～H18
⑦駅前交流広場	H16～20(事業中)
⑧北口交通広場	H16～20(事業中)
⑨観光・公園案内板	H20(事業中)
⑩地域交流センター	事業中止※
⑪幼稚園保育園一体施設整備	H16～H20
⑫高齢者生活支援ハウス	H16～H18(一部中断)※
⑬宅地開発整備	H16～H18
⑭神宮寺駅舎	H18～H19
⑮まちづくり推進協議会	H16～H20
⑯事業効果分析	H19～H20
⑰中央公園利用満足度	⑰へ移行

まちづくり交付金事業と関連した事業

事業名	事業期間
①神宮寺バイパス整備	H10～H22(予定)
②雄物川右岸河川敷	H15～H16
③幼稚園保育園一体施設整備事業	H19～H20
④高齢者生活支援ハウス整備事業	—
⑤下川原地区宅地造成事業	H17～H18
⑥神宮寺駅舎(JR負担)	H19
⑦大坪線	H20～H22(予定)
⑧公共下水道第1次認可事業	H13～H19

補足説明(左表※のある事業)

事業名	事業状況
①大坪線	神宮寺バイパス整備が遅れているため、未供用
⑤神宮寺街区公園	⑪の完成時期が遅れたため既存幼稚園の取り壊しができず、事業中止
⑩地域交流センター	民間企業の施設整備にあわせ、醸造文化を展示する施設、試飲するコーナーなどの交流施設整備を事業中止
⑫高齢者生活支援ハウス	用地造成まで実施したものの市町村合併により、必要施設容量を満足したため事業中断

神岡地区まちづくり交付金事業概要③



神岡地区まちづくり交付金事業概要④

