

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年03月25日

計画の名称	大仙市内各地域間の交流を図る安全性の高い交通網の整備													
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	大仙市													
計画の目標	大仙市内各地域間の公共施設及び観光施設等の相互アクセスを改善する交通網等の整備を行うとともに、通学路の整備促進により交通安全を推進し、更なる地域間交流を図る。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		962	A	962	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	抽出された整備必要箇所について、5ヶ年で100%の整備を図る。 拡幅計画路線延長を、各年度毎に整備される延長を累計し百分率で表す。 (整備率) = (整備済延長) ÷ (計画路線延長) × 100	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	大仙市	直接	大仙市	市町村道	改築	市道幹線路肩改修事業	現道拡幅 L=3.19km	大仙市						158	-		
	A01-002	道路	雪寒	大仙市	直接	大仙市	市町村道	除雪	雪寒路線除雪事業	雪寒道路除雪 L=849.6km	大仙市							750	-	
	A01-003	道路	一般	大仙市	直接	大仙市	市町村道	改築	市道幹線小区間改良事業	線形改良 L=0.20km	大仙市							54	-	
											小計							962		
											合計								962	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業担当課において事後評価を実施	事後評価の実施時期 平成31年3月
	公表の方法 市のホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本整備計画によりL=1.05kmの現道拡幅を実施し、安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
継続事業については、引き続き適正な整備計画に位置付け事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	33%
	拡幅計画路線延長を、各年度毎に整備される延長を累計し百分率で表す。 交付金配分の減少により事業進捗に遅れが生じたため。	